




Récit du stage d'initiation au savoir-faire  
**Enduits sur mur intérieur**  
Commune de Saint Aubin d'Ecrosville 27110  
**Samedi 12 juillet 2025**



Le mur : en cours de préparation, puis au départ du stage et 24 heures plus tard. Le travail en amont est essentiel ainsi qu'une bonne humidification.



La journée s'est déroulée en trois étapes : pose d'une première couche à la fois renforçante et corps d'enduit, pour uniformiser les niveaux, ajout d'une couche de finition (après le prise de la première) puis serrage/lissage. Cette dernière étape est la plus délicate, d'elle dépend l'aspect fini (planéité, fissurage, etc.). Elle peut être complétée par un travail à l'éponge.



L'enduit de la première couche est composé de terre, de sable/sablon et d'anas de lin. Au mortier de finition, l'ajout de chaux NHL2 a permis d'éclaircir le mélange.

